



**CONTRALORÍA MUNICIPAL DE PEREIRA
 REPORTE DE BENEFICIO DE HALLAZGOS**

CÓDIGO	FECHA	VERSIÓN	PÁGINAS
FO 1.3.2-21	2012-02-03	2.0	1 de 2

Sujeto de Control	MUNICIPIO DE PEREIRA
Nombre de la auditoría	Proyecto de Auditoría especial a la obra pública del Municipio de Pereira Sector Central Vigencia 2013
Beneficios correspondientes al mes de	Julio de 2014

1. DESCRIPCIÓN DEL HALLAZGO ADMINISTRATIVO (HECHOS)

En desarrollo del contrato N° 2529-2013 que tuvo como objeto las reparaciones generales en la Institución Educativa Hugo Ángel Jaramillo, Barrio Málaga, Comuna del Café del Municipio de Pereira, por valor de \$ 24.780.567, Contratista WORLDTEK S.A.S / RL Alejandro Toro Montoya, se observaron cantidades ejecutadas por debajo de las realmente pagadas, se midieron los siguientes ítems presentando diferencias:

12.01 Baranda tubular ml: medida obra 20.10 ml y se pagaron 30 ml arrojando una diferencia de 9.90 ml con un valor de \$1.145.066.

12.49 Puerta met ang 1-½ +malla eslab m2: medida obra 2.20 m2 y se pagaron 9 m2, diferencia 6.80 m2 por un valor de \$886.585.

SC Transformador de potencial, tipo exterior, relación 13200/120V, clase 0.5, 25VA, 17.5 KV con protocolo vigente de calibración Unid: Se paga 2 unidades y se observó sólo 1 unidad, presentando una diferencia de 1 unidad por \$2.709.360.

SC Cerr concreto+malla+tubo ml medida en obra 13.4 ml, se pagaron 15.0 ml, diferencia 1.6 ml por un valor de \$383.598.

Lo anterior se tipifica como un posible sobrepago en cuantía de \$5.124.609 que incluye el AU del 42%; de lo anterior se cuenta con registro fotográfico realizado en visita a la obra el 7 de mayo de 2014 (Ver Anexo N°12). Además se verificó el consolidado de la Pre-Acta con las cantidades acumuladas en el Acta de Obra N°01 y final encontrando que existen ítems con cantidades registradas que no concuerdan con las cantidades pagadas.

2. ACCION(ES) CORRECTIVA(S) IMPLEMENTADA(S) POR LA ENTIDAD AUDITADA

En el derecho de contradicción, la Secretaria de Infraestructura anexa el Comprobante de consignación por devolución de mayor valor pagado al Banco de Bogotá Cuenta No.892062887 de julio 8 de 2014 a nombre del municipio de Pereira por \$1.528.664, el cual se asocia a los ítems 12.01 Baranda tubular ml y SC Cerr concreto+malla+tubo ml.

3. BENEFICIOS

Conceptos	Valor estimado	Valor beneficio formalizado en el mes	TOTAL
Saldo acumulado del mes anterior	\$		\$
Recuperaciones:			
	\$1.528.664	\$	\$1.528.664

	\$	\$	\$
	\$	\$	\$
	\$	\$	\$
	\$	\$	\$
	\$	\$	\$
	\$	\$	\$
	\$	\$	\$
	\$	\$	\$
Subtotal recuperaciones	\$1.528.664	\$	\$1.528.664
Ahorros:			
	\$	\$	\$
	\$	\$	\$
	\$	\$	\$
	\$	\$	\$
	\$	\$	\$
	\$	\$	\$
	\$	\$	\$
	\$	\$	\$
	\$	\$	\$
	\$	\$	\$
Subtotal Ahorros		0	0
Totales	\$1.528.664	\$	\$1.528.664
4. SOPORTE(S)			
Comprobante de consignación por devolución de mayor valor pagado al Banco de Bogotá Cuenta No.892062887 de julio 8 de 2014 a nombre del municipio de Pereira por \$1.528.664 en un (1) folio y Comprobante de rentas varias Secretaria de Hacienda recibo N°6132195 de julio 31 de 2014 en un (1) folio por el mismo valor.			
5. OBSERVACIONES			
En el derecho de contradicción, la Secretaria de Infraestructura anexa el Comprobante de consignación por devolución de mayor valor pagado al Banco de Bogotá Cuenta No.892062887 de julio 8 de 2014 a nombre del municipio de Pereira por \$1.528.664, el cual se asocia a los ítems 12.01 Baranda tubular ml y SC Cerr concreto+malla+tubo ml. Posteriormente se solicitó el Comprobante de reintegro Ordenes de Pago expedido por la Secretaria de Hacienda de julio 31 de 2014 por el mismo valor.			
6. RESPONSABLE			
Nombre del Funcionario	Julián Alberto Rodas Taborda, Olma Lucia Rojas Mora y Oscar Montoya Buitrago.		
Cargo	Profesionales Universitarios y Técnico, Auditores		
Fecha del reporte	Julio 31 de 2014		